



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Odbiór częściowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

Odbiór częściowy sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie



28.09.2018

W dniu 28 września dokonano odbioru I części wykonanych robót do zadania: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa.

Wykonana została kanalizacja tłoczna o długości ok. 1500 mb (odcinek kolonia Grąbkowo pod Dąbrównem oraz w Łupawie). Wartość wykonanego etapu 246.000,00 zł.

Przypominamy, iż wykonawcą robót, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, jest Stanisław Hirsz, prowadzący działalność pod firmą ZUPH HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężyca. Umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, udzielona została 5-letnia gwarancja.

Przedmiot umowy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Grąbkowo Kolonia I i II. Całkowity zakres zadania obejmuje budowę odcinka sieci o długości 5,5 km, wybudowane będą też dwie pompownie sieciowe.

Wszystkie prace będą wykonywane są zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Ekologiczne EKO SOLAR z Poznania. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez inspektora Krzysztofa Chwalisza z Koszalina.

Termin realizacji całego zamówienia to 29.06.2020 roku, realizacja kolejnego etapu w IV kwartale tego roku.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

[4]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/2001?date=2025-11>

Links

- [1]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20180928_135312.jpg?itok=LoHwLYQa
- [2]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20180928_135425.jpg?itok=WjR_1Gsv
- [3]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20180928_135723.jpg?itok=YngnAYgv
- [4]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20180928_140418.jpg?itok=B1UjS83G