



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Stan zaawansowania robót związanych z budową sieci ciepłowniczej w Potęgowie

Stan zaawansowania robót związanych z budową sieci ciepłowniczej w Potęgowie



26.02.2019



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Trwają prace związane z budową sieci ciepłowniczej i wykonaniem węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych spółdzielni mieszkaniowych.

Należy zaznaczyć, że prace związane z budową sieci ciepłowniczej odbywają się ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do przyjętego harmonogramu. Zakończono budowę sieci na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „**Skarpie A**”, gdzie obecnie prowadzone są prace porządkowe po wykonanych wykopach. W fazie końcowej jest montaż sieci ciepłowniczej na terenie Spółdzielni „**A**” i Wspólnoty Mieszkaniowej „**A**” 8 „**A**”. Rozpoczęto budowę sieci ciepłowniczej na ul. Szerokiej. Roboty prowadzone są jednocześnie na różnych odcinkach sieci ciepłowniczej. Ponadto trwają prace związane z montażem węzłów cieplnych w pomieszczeniach, gdzie odbywają się także intensywne prace budowlane dostosowując pomieszczenia do parametrów zgodnie z dokumentacją techniczną.

Przypominamy, iż prace związane z budową sieci ciepłowniczej wznowiono w styczniu 2019 r. i odbywają się one obecnie w centrum miejscowości Potęgowo – osiedle mieszkaniowe oraz fragment ul. Szerokiej. Budowa sieci ciepłej dotyczy wykonania przebudowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej preizolowanej, która połączona będzie z siecią wykonaną w ubiegłym roku, tj. odcinek sieci dotyczący nowego źródła ciepła biogazownia Darżyno. Sieć cieplną zaprojektowano z rur preizolowanych z izolacją, wyposażoną w przewody impulsowe

systemu sygnalizacyjno-alarmowego.

Wykonawcą robót jest wyłonione w przetargu Konsorcjum A[REDACTED] 2017 a składające się z firm: lider konsorcjum [REDACTED] Infracorr Sp. z o.o. z Gdańska, BMB Santech Sp. z o.o. z Gdańska, M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. ze Skarszew oraz ELEKTRO-CAL Sp. z o.o. z Miłobądz. Nadzór inwestorski sprawowany jest przez Przemysława Marszałkowskiego, prowadzącego Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA z Banina. Nadzór autorski sprawowany jest przez wykonawcę dokumentacji projektowej Kazimierza Kurkowskiego, Technika Sanitarna z Grudziądz. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30 czerwca 2020 r. Koszt zadania to ok. 6.500.000,00 zł.

D.Huras, K.Kozioł

[3]

[4]

[7]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/2245?date=2025-10>

Links

- [1]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190207_140149.jpg?itok=cQY16t9w
- [2]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_114616.jpg?itok=mikJ8CoN
- [3]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_114747.jpg?itok=TyQG-lav
- [4]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_115109.jpg?itok=qiegkZqZ
- [5]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_115430.jpg?itok=EF5-Kf9r
- [6]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_115821.jpg?itok=Rbh_vvKZ
- [7]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190225_120201.jpg?itok=ZNy-fwQX