



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie - kolejny odbiór częściowy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie - kolejny odbiór częściowy



14.08.2019

W dniu 13.08.2019 roku dokonano kolejnego odbioru częściowego inwestycji A[][][][][] sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I; II [] Łupawa A[] zgodnie z harmonogramem robót. Przedmiotem odbioru było wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej i częściowo kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami do granicy działek posesji zabudowanych. Prace realizowane były w miejscowości Grąbkowo kolonia pod Dąbrównem i Grąbkowo kolonia pod Łupawą.

Stan wykonanych robót na dzień odbioru:

1. kolektor sanitarny grawitacyjny z rur PVC Ø 200 PCV o długości 1.314,0 mb [] pozostało do wykonania ok. 20 % ;
2. kanalizacja tłoczna z rur PE Ø 110, L=3.992,0 mb – wykonana w 100%;
3. przyłącza z rur Ø 160 PCV szt. 25 o łącznej długości L= 192,0 mb – wykonane w 80 %
4. Pompownie sieciowe (tłocznie) – szt 2 – roboty rozpoczęte, oczekiwanie na dostawę urządzeń.

Inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z posesji zlokalizowanych w miejscowościach Grąbkowo Kolonia I i II. Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z Grąbkowa Kolonia I odprowadzone będą grawitacyjnie do pompowni (tłoczni) ścieków P1, w Grąbkowie Kolonia II do pompowni (tłoczni) ścieków P2. Ścieki sanitarne z pompowni (tłoczni) P1 i P2 tłoczone będą przewodem tłocznym do kolektora kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w miejscowości Łupawa i dalej odprowadzane do oczyszczalni

ścieków w Łupawie.

Odbiór realizowany był na podstawie zgłoszenia wykonawcy robót - Zakładu Usługowo Produkcyjno-Handlowego A[] A[] Stężycz dnia 08.08.2019 roku o zakończeniu robót i gotowości do odbioru częściowego budowy, zgodnie z umową nr 38/2018 z dnia 06.03.2018r i Aneksami z dnia 17 sierpnia 2018 i 16 kwietnia 2019 r.

~~W odbiorze brali udział:~~

1. Danuta Huras - inspektor UG Potęgowo
2. Wojciech Kostuchowski - ZUP Potęgowo
3. Jarosław Dąbrowski - ZUP Potęgowo
4. Stanisław Hirszt - wykonawca robót
5. Krzysztof Chwalisz - inspektor nadzoru

Wartość wykonanych robót to kwota **247.230,00 zł. brutto**

Kolejny etap robót przewidziany jest do odbioru w listopadzie 2019 roku, natomiast cały zakres robót przewidziany jest do zakończenia w styczniu 2020 roku.

Cała umowa opiewa na kwotę 1.567.801,35 zł brutto, obejmuje budowę kanalizacji o długości 5,498 km i dwie przepompownie.

Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w formie pożyczki częściowo umarzalnej.

D.Huras, K.Kozioł

[3]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/2597?date=2025-03>

Links

- [1]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190813_133412.jpg?itok=AlftKCKj
- [2]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190813_133718.jpg?itok=Pea9XyGQ
- [3]
https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20190813_134326.jpg?itok=CK3bfcbu