



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Modernizacja obiektów szkolnych w realizacji

Modernizacja obiektów szkolnych w realizacji



20.09.2022

Dokonano odbioru częściowego w szkołach w Łupawie i Potęgowie w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Modernizacja obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Potęgowo □ SP Łupawa, SP Potęgowo. Jest to pierwsze z zadań, na które Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych.

W Szkole Podstawowej w Potęgowie roboty zostały już zakończone. Były one związane głównie z przebudową i części SP Potęgowo na oddział przedszkolny dostosowaniem do przepisów ppoż. Dzięki przeprowadzonym robotom wydzielona została z obiektu część przedszkolna, uzyskano 4 pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych.

W ramach realizacji inwestycji w części istniejącej podlegającej przebudowie zostały wykonane następujące roboty budowlane:

- roboty murowe polegające na: wykonaniu nowych ścian z gazobetonu o grubości 18, 12 cm oraz 6 cm oraz zamurowaniu otworów drzwiowych,
- wykonano okładziny z glazury na wysokość 2,0 m w pom. WC oraz w pomieszczeniu kuchni; w zmywalni położono glazurę na całej wysokości,
- wykonano nowe posadzki w pomieszczeniach przebudowywanych,
- wymieniono okna w trzech pomieszczeniach na nowe o odporności ogniowej E130, EI60,
- zamontowano nowe drzwi płytowe do pomieszczeń w wydzielonym obiekcie na część przedszkolną
- wykonano gładzie gipsowe na ścianach, sufitach oraz malowanie pomieszczeń,
- dokonano rozbiórki ścian w sanitariatach (kabiny WC) oraz zamontowano nowe kabiny z płyt HPL,

- zamontowano 6 szt. misek ustępowych,
- wymieniono instalację elektryczną w sanitariatach dostosowując ją do obowiązujących norm i przepisów,
- wykonano instalację wideo-domofonową,
- wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny obiektu (zew. 15 kamer, wew. 18 kamer),
- wymieniono w salach dydaktycznych umywalki, baterie (z regulacją temperatury) oraz zamontowano lustro, dozowniki do mydła, wykonano fartuchy z płytek przy umywalce,
- zamontowano zawory grzejnikowe,
- wyposażono kuchnię i zmywalnię cateringową w niezbędne urządzenia,
- doposażono część przedszkolną w nowe rolety na oknach,
- wykonano nowe schody na zewnątrz przy pomieszczeniu gospodarczym (schody i podesty wykonane zostały z mrozoodpornych, antypoślizgowych płytek)
- ocieplono w części ściany od zewnątrz wełną mineralną oraz wykonano wyprawy tynkarskie,
- dobudowano pomieszczenie sali sensorycznej;
- odświeżono elewację budynku poprzez oczyszczenie jej z zabrudzeń środowiskowych.

Wykonano też roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:

- utwardzona droga pożarowa z kostki betonowej wraz z fragmentem chodnika przy drodze pożarowej,
- opaska z kostki betonowej wzdłuż budynku oraz połączenie opaski z istniejącym chodnikiem,
- zamontowano lampy zewnętrzne montowane w nawierzchni dla oświetlenia elewacji w ilości 22 szt.,
- ogrodzenie przy bramie wjazdowej,
- wymiana dwóch bram wjazdowych w istniejącym ogrodzeniu, w tym wyposażenie jednej z bram w automatykę zasilania elektrycznego.

Wartość wykonanych robót w Potęgowie wyniosła ogółem 1.481.588,55 zł, w tym też roboty zlecone odrębną umową.

W Szkole Podstawowej w Łupawie zakres robót jest szerszy. Do tej pory wykonano następujące roboty budowlane:

- przebudowano instalację centralnego ogrzewania w użytkowanym budynku wraz z wymianą kotła węglowego na kocioł na biomasę - na paliwo stałe pellet,
- zdemontowano istniejące grzejniki C.O. oraz zamontowano nowe grzejniki w ilości 115 szt.,
- przebudowano instalację c.w.u. w budynku wraz z montażem powietrznej pompy ciepła typu powietrze-woda, rodzaj urządzenia split,
- przebudowano instalację elektryczną,
- wymieniono oprawy oświetleniowe,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 10,2 kW;
- w części wykonano roboty budowlane polegające na remoncie obiektu budowlanego w zakresie, stolarki okiennej, pokrycia dachu, obróbek blacharskich, systemu rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej, docieplenia i malowania elewacji,
- wykonano cyklinowanie parkietu w sali gimnastycznej,
- roboty budowlane związane z remontem dachu tj. wykonanie kominów wentylacyjnych, podmurowanie istniejących kominów, montaż rur wywiewnych stalowych, demontaż wentylatorów dachowych,
- wykonano sufity podwieszane na I i II piętrze starej części szkoły oraz wykonano malowanie korytarzy;
- wyremontowano 3 sale dydaktyczne i pomieszczenie gospodarcze.

Jak widać w Łupawie wykonano już bardzo szeroki zakres prac na wartość 1.713.056,36 zł. Pozostały jeszcze do wykonania roboty związane z elewacją budynku, instalacją odgromową oraz oświetleniem zewnętrznym na wartość ok. 1.900.000,00 zł.

Przypominamy, że Wykonawcą zadania jest firma pana Artura Chadacza ze Słupska CHADACZ-FLOOR., z którym umowa została podpisana w dniu 24 marca 2022 r. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji został wyznaczony na 23 września 2023 r.

Dofinansowanie z Programu A[REDACTED] Ład A wynosi 85% kosztów inwestycji objętej dofinansowaniem, tj. 3.613.962,61 zł.

K. Kozioł, M. Machnikowska



SP Potęgowo

[3]

[4]

[6]

[7]

[9]

[10]

[12]

[13]

[15]

[16]

[17]

SP Łupawa

[18]

[19]

[20]

[22]

[23]

[25]

[26]

[27]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/4003?date=2026-02>

Links

- [1] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144552.jpg?itok=N4EAhPXf
- [2] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144616.jpg?itok=ol8L9eWr
- [3] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144741.jpg?itok=0fXusQJX
- [4] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144759.jpg?itok=bDocLYDO
- [5] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144842.jpg?itok=CG2S_p8C
- [6] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_144926.jpg?itok=9xuWp5xh
- [7] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145044.jpg?itok=8ybHnREs
- [8] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145114.jpg?itok=Zx-cZHcO
- [9] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145136.jpg?itok=-W7R4zKr

[10]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145206.jpg?itok=goLyrTQ0

[11]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145245.jpg?itok=VB06Ag4v

[12]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145336.jpg?itok=bsYdwxqh

[13]

[https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145404.jpg?itok=d-](https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145404.jpg?itok=d-GdDwnd)

GdDwnd

[14]

[https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145437.jpg?itok=L2-](https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145437.jpg?itok=L2-yGhFQ)

yGhFQ

[15]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145503.jpg?itok=Cfy749sR

[16]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145612.jpg?itok=OV2G_xlc

[17]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20220919_145714.jpg?itok=ejLsP9Tt

[18]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_112253.jpg?itok=cTex_a0D

[19]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_111713.jpg?itok=ufWNs4VZ

[20]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_111830.jpg?itok=WKFFU6XX

[21]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_113020.jpg?itok=doF8zd2j

[22]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_113231.jpg?itok=Dmf0d9tl

[23]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_113930.jpg?itok=mANvawiB

[24]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_114139.jpg?itok=Qq5lkd7N

[25]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_115059.jpg?itok=QzR5Owd4

[26]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_115224.jpg?itok=SETuVfRf

[27]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20220916_120632.jpg?itok=DWkxEE6P