



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > „Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

„Budowa hydroforni w Chlewnicy i sieci wodociągowej dla terenu inwestycyjnego”

W ramach inwestycji realizowano budowę nowego ujęcia wody wraz z hydrofornią na terenie istniejącej hydroforni w Chlewnicy oraz budowę sieci wodociągowej łączącej m. Chlewnicę z terenem inwestycyjnym „Wielofunkcyjnym Ośrodkiem przemysłowo – usługowym w Potęgowie” .

W roku 2016 zrealizowano prace związane z wykonaniem otworów studziennych: Nr 2 i Nr 3 natomiast w bieżącym roku kontynuowano inwestycję i wykonano:

1. **Sieć wodociągową w miejscowości Chlewnica,**

o całkowitej długości **L = 668,20 mb**

2. **Budynek hydroforni:**

Budowa nowego budynku parterowego, o powierzchni 66m²

Wyburzenie istniejącego budynku hydroforni oraz rozbiórka ogrodzenia w obrębie istniejącego budynku hydroforni.

3. **Wyposażenie budynku hydroforni:**

3 hydrofory o wym. 150x300 cm i pojemności 5.000 litrów każdy,

sprężarka tłokowa o mocy 2x3 kW

chlorator oraz inne niezbędne wyposażenie i instalacje.

4. **Budowa sieci wodociągowej I Etap w ramach zadania inwestycyjnego - pn.: Budowa uzbrojenia terenu dla Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie: sieci i przyłącza wodociągowe:**

Zewnętrzna sieć wodociągowa o całkowitej długości **L = 332,50 mb,**

5. **Likwidacja obudowy podziemnej i urządzeń studni Nr 1**

6. **Montaż obudowy naziemnej i urządzeń do poboru wody otworu studni Nr 2 i 3**

7. **Wykonanie przyłącza energetycznego**

Wykonawcami robót były firmy:

1. Zakład Usługowo-Produkcyjno- Handlowy HIRSZ, ul. Słowackiego 9, 83-322 Stężycza,
2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin
3. FIN-EL a.z. ul. Rodła 2A/2, 84-300 Lebork

Nadzór inwestorski pełniły dwie firmy:

1. Projektowanie i Nadzór mgr inż. Juliusz Bernat 76-230 Słupsk ul. Włodkowica 28.
2. Zakład Usług Hydrogeologicznych Zygmunt Kliński, ul. Gospody9b/15, 80-344 Gdańsk

Ogółem wartość zrealizowanego zadania inwestycyjnego: 977.987 zł.

Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2017 r.,

Inwestycja realizowana ze środków Gminy Potęgowo.

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/1539?date=2025-05>

Links

- [1] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2783_0.jpg?itok=Q7TDsNpr
- [2] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2784_0.jpg?itok=qBOu4DW4
- [3] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2793_0.jpg?itok=dahu6rzh
- [4] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2794_0.jpg?itok=KgasWMip
- [5] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_2798.jpg?itok=CtQbaXXb
- [6] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_3202.jpg?itok=4_qt_n9K
- [7] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_3205.jpg?itok=cuK7-fCn
- [8] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_3211.jpg?itok=HDx8NVov
- [9] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_3212.jpg?itok=w91vdpil
- [10] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_3214.jpg?itok=ggI6EKW3