



Published on *Gmina Potęgowo* (<https://www.potegowo.pl>)

Home > Przebudowa drogi gminnej w Nowej Dąbrowie

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Dąbrowie

W dniu 4 listopada dokonano odbioru zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa. Przebudowano dwa odcinki o łącznej długości 1030 mb.

W ramach inwestycji zrealizowano dwa zadania:

Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 160/1; 158/1; 159/1; obręb Nowa Dąbrowa, tj. połączenie miejscowości z drogą wojewódzką nr 211 o długości 899,57 mb. Droga posiadała nawierzchnię utwardzoną z kruszywa naturalnego.

Wykonano drogę o szerokości zmiennej od 4,0 do 5,0 m, w tym jezdni o szerokości 3,0 i 4,0 m, po obu stronach pobocza utwardzone z kruszywa łamanego naturalnego.

Nawierzchnia drogi składa się będzie z następujących warstw:

- 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone podwójnie
- 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa osączająca z piasku

Zadanie II - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Dąbrowa, dz. nr 157; obręb Nowa Dąbrowa, tj. droga o długości 130 mb; dz. nr 157; obręb Nowa Dąbrowa. Droga posiadała również nawierzchnię utwardzoną z kruszywa naturalnego.

Zakres robót objął wymianę starej nawierzchni utwardzonej z kruszywa na odcinku A-B na nową nawierzchnię z płyt betonowych typu YOMB o wymiarach 100 x 75cm i grubości 12 cm.

Nawierzchnia drogi składa się z następujących warstw:

- 12 cm – płyty betonowe typu YOMB 100 x 75 x 12 cm- z klasy betonu C35/40, zbrojone podwójnie
- 10 cm – warstwa kruszywa łamanego 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa osączająca z piasku.

Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina w dniu 26 lipca 2021r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne Sp. z o.o. z Redy. Wartość robót wyniosła 589.007,64 zł.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnił inspektor Juliusz Bernat. Koszt usługi wyniósł 9.000,00 zł. Autorem dokumentacji projektowej jest również Juliusz Bernat, koszt dokumentacji wyniósł 19.803,00 zł.

Na realizację zadania nr 1 Zamawiający otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa

Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przebudowa drogi była wyczekiwana przez mieszkańców i z nimi konsultowana na przełomie lat 2018/2019, kiedy powstawały projekty.

K.Kozioł

[3]

[4]

[6]

[7]

Source URL: <https://www.potegowo.pl/en/node/3738?date=2026-02>

Links

[1]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_101039.jpg?itok=oBXx2Jlp

[2]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_101725.jpg?itok=rV7rYY-p

[3]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_101836.jpg?itok=fh71E14v

[4]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_102733.jpg?itok=Vnps4nhu

[5]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_102852.jpg?itok=r6-N2PhP

[6]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_102953.jpg?itok=jO2gFKUY

[7]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20211104_103119.jpg?itok=z9TQuINR

[8]

https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/20210923_123928.jpg?itok=cTFOCUYb