Published on *Gmina Potęgowo* (https://www.potegowo.pl)



**Rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie**

**W dniu 28 lipca 2021 roku dokonano odbioru robót budowlanych wykonanego zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żychlin.**

Wybudowano sieć wodociągową: odcinek sieci od hydroforni do terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalną o łącznej długości 206,50 mb z rur PE fi 90 mm wraz z przyłączami do granicy działek w ilości 12 szt. o długości 63,30 mb z rur PE fi 40 mm oraz 2 hydranty p.poż nadziemne. Sieć wodociągową wybudowano w pasie dróg powiatowej i gminnej.

Celem inwestycji było uzbrojenie nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Wykonawcą zadania był Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych Zbigniew Chamier Ciemiński z Tuchomia.

Koszt wykonania sieci wyniósł **57.837,27 zł brutto**.

Dokumentację projektową wykonał Juliusz Bernat, koszt 9.840,00 zł brutto. Nadzór sprawowany był również przez Juliusza Bernata, cena usługi 1.476,00 zł brutto.

Wykonawca udzielił 3-letniej gwarancji na wykonane roboty.

M. Machnikowska



[2]

[3]

[4]

---

**Source URL:** https://www.potegowo.pl/pl/inwestycje/rozbudowa-sieci-wodoci%C4%85gowej-w-%C5%BCychlinie

**Odnośniki**
[1] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_123623.jpg?itok=OKlozCQg
[2] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124025.jpg?itok=QPbClO7U
[3] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124113.jpg?itok=HCEZfoh1
[4] https://www.potegowo.pl/sites/default/files/styles/media_gallery_large/public/img_20210728_124159.jpg?itok=_SmfIZCC